

Số: **58** /BC-PCTTTKCN

Quảng Ngãi, ngày **13** tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình, tiến độ triển khai thực hiện xây dựng lại nhà kiên cố cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1096/UBND-NNTN ngày 17/3/2021 về việc khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);

Từ ngày 24/3 - 08/4/2021, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện xây dựng lại nhà kiên cố cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB); trên cơ sở kết quả kiểm tra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với các nội dung chính như sau:

1. Tình hình, tiến độ triển khai thực hiện

Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở và phân bổ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố để khẩn cấp xây dựng lại nhà kiên cố cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai xây dựng nhà ở kiên cố cho các hộ dân từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á, trong thời gian qua các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực, chủ động phối hợp với các hộ dân được hưởng lợi để tiến hành xây dựng nhà ở cho người dân theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương và tình hình thực tế kiểm tra tại một số nhà dân trên địa bàn, đến nay tiến độ thực hiện như sau:

- Huyện Bình Sơn (10 nhà): 08 nhà đạt khối lượng từ 40% trở lên, 02 nhà gồm: nhà ông Trần Minh Tiệp, TDP Giao Thủy, thị trấn Châu Ô và nhà ông Thới Công Khánh, thôn An Diêm II, xã Bình Chương, đang bắt đầu tiến hành triển khai xây dựng (sau khi có Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh), khối lượng đạt khoảng 20%.

- Huyện Trà Bồng (17 nhà): 15 nhà đạt khối lượng từ 50% trở lên, 02 nhà đạt khối lượng khoảng 30%.

- Huyện Sơn Tịnh (07 nhà): Đạt khối lượng trên 70%.

- Thành phố Quảng Ngãi (11 nhà): 09 nhà đạt khối lượng trên 50%, 02 nhà đạt khối lượng khoảng 30%.
- Huyện Minh Long (05 nhà): Đạt khối lượng trên 70%.
- Huyện Nghĩa Hành (09 nhà): Đạt khối lượng khoảng 50%.
- Huyện Ba Tơ (07 nhà): 06 nhà đạt khối lượng từ 50% trở lên, 01 nhà đạt khối lượng khoảng 30%.
- Huyện Đức Phổ (03 nhà): Đã cơ bản hoàn thiện.
- Huyện Sơn Tây (08 nhà): Đạt khối lượng trên 50%.
- Huyện Sơn Hà (08 nhà): Đạt khối lượng trên 50%.
- Huyện Mộ Đức (05 nhà): Đạt khối lượng khoảng 50%.
- Huyện Tư Nghĩa (10 nhà): 09 nhà đạt khối lượng từ khoảng 50%, 01 nhà (nhà bà Trương Thị Tám, thôn Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ) đang bắt đầu tiến hành triển khai xây dựng sau khi có Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh), khối lượng đạt khoảng 20%.

Qua làm việc, các địa phương cam kết đảm bảo thực hiện việc xây dựng nhà ở cho người dân hoàn thành đúng tiến độ theo quy định (*hoàn thành trước ngày 15/5/2021 và Báo cáo kết quả thực hiện, lập hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng gửi Văn phòng Thường trực PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 24/5/2021*).

2. Tồn tại

Một số hộ dân được lựa chọn để hỗ trợ xây dựng nhà ở tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh không đủ điều kiện để hỗ trợ xây dựng nhà ở (không có đất để xây dựng hoặc đất chưa được cấp phép xây dựng,...) nên địa phương phải xét chọn phải điều chỉnh cho hộ gia đình khác, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện khoản viện trợ nêu trên đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 và Công văn số 1096/UBND-NNTN ngày 17/3/2021.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Tổng cục Phòng chống thiên tai;
- Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục PCTT;
- UBND tỉnh;
- Các đ/c: TB, Phó TBTT BCH;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- VPTT: C, PCVP, TT;
- Lưu: VP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Đức Thái