

Số: 106 /BC-PCTTTKCN

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương
về Phòng, chống thiên tai

Thực hiện Công văn số 271/VPTT ngày 11/6/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tại về việc rà soát tiến độ triển khai khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 và chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại Công văn số 85/PCTTTKCN ngày 21/6/2021 về việc báo cáo tiến độ thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020;

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông vận tải (1611/SGTVT-KHTC ngày 29/6/2021), Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông (1261/BQL-KHĐT ngày 29/6/2021), Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi (582/BC-KTTL ngày 25/6/2021), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, cụ thể như sau:

1. Về việc chi khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1913/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa, lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung và Tây Nguyên, cùng với nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn hỗ trợ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Tổ chức Phi chính phủ, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các địa phương, đơn vị để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, trong đó ưu tiên cho hỗ trợ về nhà ở, dân sinh, khôi phục sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí là 322,69 tỷ đồng (UBND tỉnh đã có Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 17/3/2021). Riêng đối với hỗ trợ để sửa chữa, khắc phục công trình, UBND tỉnh đã phân bổ tổng kinh phí là: 124,3 tỷ đồng (Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 24/12/2020) để thực hiện các công trình sau:

- Khắc phục các tuyến đường tỉnh bị hư hỏng, kinh phí: 21,3 tỷ đồng.
- Sửa chữa, khắc phục kênh B2 Núi Ngang, kinh phí: 03 tỷ đồng.
- Chống sạt lở bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, kinh phí: 100 tỷ đồng.

2. Tiến độ thực hiện đến ngày 30/6/2021

a) Khắc phục các tuyến đường tỉnh bị hư hỏng: Sở Giao thông vận tải đã tổ chức thực hiện hoàn thành khắc phục giao thông bước 1, hiện đang tổ chức triển

khai thực hiện khắc phục giao thông bước 2 với các tuyến đường: ĐT.622B (Quốc lộ 1 - Tây Trà) và ĐT.628 (QL1 - Sơn Kỳ). Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/11/2021.

b) Sửa chữa, khắc phục kênh B2 Núi Ngang: Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi đang tổ chức triển khai thực hiện sửa chữa, khắc phục kênh B2 Núi Ngang (đoạn từ K0 - K0+917 và K4+826 - K5+905), trong đó, các công việc như: sửa chữa, khắc phục bờ kênh các đoạn từ K0 - K0+235, K4+826 - K5+220 đã cơ bản hoàn thành, đạt 100% khối lượng; các công việc còn lại như: Sửa chữa cống đầu kênh, sửa chữa cầu máng tại K4+949, sửa chữa các đoạn kênh hư hỏng, lát mái,... sẽ tiếp tục thực hiện ngay sau khi cắt nước vụ Hè Thu năm 2021. Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/12/2021.

c) Chống sạt lở bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn

Hiện tại, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông đang tổ chức triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành hạng mục chân kè và các công trình phục vụ thi công ước đạt khoảng 50% khối lượng công trình. Dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/12/2021.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Các đ/c: TB, Phó TBTT BCH;
- VPTT: CVP, PCVP, Trung tâm;
- Lưu VP (lvb).



Võ Quốc Hùng

Phụ lục:
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Báo cáo số /BC-PCTTTKCN ngày /7/2021 của VP TT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)

TT	Công trình	Địa điểm	Kinh phí (triệu đồng)	Tiến độ thực hiện	Giải ngân đến 30/6/2021 (triệu đồng)
1	Khắc phục các tuyến đường tỉnh bị hư hỏng	Các tuyến đường tỉnh	21.300	- Hoàn thành khắc phục giao thông bước 1. - Đang tổ chức triển khai thực hiện khắc phục giao thông bước 2 với các tuyến đường: DT.622B (Quốc lộ 1 - Tây Trà) và DT.628 (QL1 - Sơn Kỳ) - Các công việc: sửa chữa, khắc phục bờ kênh các đoạn từ K0 - K0+235, K4+826 - K5+220 đã cơ bản hoàn thành, đạt 100% khối lượng; - Các công việc còn lại như: Sửa chữa công đầu kênh, sửa chữa cầu máng tại K4+949, sửa chữa các đoạn kênh hư hỏng, lát mái,... sẽ tiếp tục thực hiện ngay sau khi cắt nước vụ Hè Thu năm 2021. Dự kiến hoàn thành trước 30/12/2021	4.260
2	Sửa chữa, khắc phục kênh B2 Núi Ngang	Huyện Đức Phổ	3.000		969,2
3	Chống sạt lở bờ biển Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn	Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn	100.000	Cơ bản hoàn thành hạng mục chân kè và các công trình phục vụ thi công ước đạt khoảng hơn 50% khối lượng công trình. Dự kiến hoàn thành trước 30/12/2021	45.500